









ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE GASPERI – PENDE"

Via A. De Gasperi, 13 - 70016 NOICÀTTARO (BA) - Tel. 080 4793318

PEO: baic89800t@istruzione.it

PEC: baic89800t@pec.istruzione.it

Sito web: www.icdegasperipende.edu.it

Codice Fiscale 93500940726

Codice univoco IPA: IX4KSG

Codice Ministeriale BAIC89800T

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA

COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ

INVESTIMENTO 3.2 - "SCUOLA 4.0 - SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI"

AZIONE 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi

AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI

Affidamenti di forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE GASPERI - PENDE"

Via A. De Gasperi, 13 - 70016 NOICÀTTARO (BA) - Tel. 080 4793318

Titolo del Progetto: "INNOVIAMOCI INCLUDENDO: AMBIENTI PER DIDATTICA INCLUSIVA"

CUP: C84D23000320006

Contratto ID: nr. 3703570, prot. n. 7131 del 21/09/2023

Oggetto: PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO - TINTEGGIATURA PARETI, presso il

Plesso di Scuola Primaria

CIG: A005867483

LA SOTTOSCRITTA

Nоме	Giuseppina
Содноме	lannuzzi
ISTITUZIONE SCOLASTICA	Istituto Comprensivo "De Gasperi-Pende"
Codice Meccanografico	BAIC89800T



















ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE GASPERI - PENDE"

Via A. De Gasperi, 13 - 70016 NOICATTARO (BA) - Tel. 080 4793318

PEO: baic89800t@istruzione.it PEC: baic89800t@pec.istruzione.it Sito web: www.icdegasperipende.edu.it

Codice Fiscale 93500940726 Codice univoco IPA: IX4KSG Codice Ministeriale BAIC89800T

in relazione al Contratto di cui in epigrafe, CIG: A005867483, sottoscritto in data 21/09/2023 con l'Appaltatore EDIL DREAMS S.r.I.s., Partita Iva 08536450722, stipulato per "PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO -TINTEGGIATURA PARETI", presso il Plesso di Scuola Primaria per un importo pari a di € 6.662,31 (oltre IVA) (€ 8.128,02 IVA compresa);

PREMESSO CHE

- in data 18/03/2024 il Verificatore della conformità/Collaudatore: Ins. CINQUEPALMI Onofria Maria ha provveduto al controllo dei materiali per i lavori di tinteggiatura di n. 2 aule rientrante nei piccoli interventi di carattere edilizio finanziati dal Progetto PNRR: "INNOVIAMOCI INCLUDENDO: AMBIENTI PER DIDATTICA INCLUSIVA", come da verbale prot. n. 2350 del 19/03/2024, che di seguito si riepilogano:
 - resina per revisione crepe KNAUF UNIFLOT
 - stucco in pasta KNAUF SUPER FINISH
 - fissativo acrilico all'acqua conformità DUCOTONE SANI-TECH OPACO
 - traspirante antimuffa CONFORMITÀ DUCOTONE AIR PURE
- l'Appaltatore ha altresì consegnato tutta la documentazione tecnica riferita ai materiali sopra elencati in merito ai criteri minimi ambientali (CAM) che di seguito si riepiloga:
 - Schede Tecniche;
 - Attestazioni eurofins;
 - Rapporto di prova n. 333/L del 04/09/2020;
- in data 20/03/2024 il Verificatore della conformità/Collaudatore: Ins. CINQUEPALMI Onofria Maria ha provveduto ad effettuare la verifica di regolarità dei lavori, svolgendo le seguenti attività di controllo (cfr. certificato, allegato «A» al presente documento, rettifica prot. n. 2871 del 05/04/2024):
- 1. AULA PIANO TERRA "Aula 3.0" è stata effettuata la rimozione di tutti i chiodi esistenti sulle pareti, la carteggiatura, la revisione di crepe con resina, sono state effettuate due passate di stucco in pasta, una nuova carteggiatura e revisione di stucco in pasta, è stata effettuata una passata di fissativo acrilico all'acqua, una revisione di tutte le superfici e infine tre passate di smalto all'acqua di colore - ARANCIONE RAL 2011 (una parete minore + parete maggiore lato finestre) e GIALLO RAL 1021 (l'altra parete minore + parete maggiore lato porte d'ingresso).

E' stata effettuata la copertura dei pavimenti, degli infissi con cartone ondulato e infine si è proceduto alla pulitura finale di tutte le superfici con detergente igienizzante.

2. AULA PRIMO PIANO "Aula delle Narrazioni" è stata effettuata la rimozione di tutti i chiodi esistenti sulle pareti, la carteggiatura, la revisione di crepe con resina, sono state effettuate due passate di stucco in pasta, una nuova carteggiatura e revisione di stucco in pasta, è stata effettuata una passata di fissativo acrilico all'acqua, la revisione di tutte le superfici e in fine tre passate di smalto all'acqua di colore VERDE RAL 6019. Per il soffitto è stata effettuata una pitturazione a Traspirante antimuffa.

è stata effettuata la copertura dei pavimenti, degli infissi con cartone ondulato e infine si è proceduto alla pulitura finale di tutte le superfici con detergente igienizzante.





















ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE GASPERI - PENDE"

Via A. De Gasperi, 13 - 70016 NOICATTARO (BA) - Tel. 080 4793318

PEO: baic89800t@istruzione.it PEC: baic89800t@pec.istruzione.it Sito web: www.icdegasperipende.edu.it

Codice Fiscale 93500940726 Codice univoco IPA: IX4KSG Codice Ministeriale BAIC89800T

- a seguito di dette verifiche si è accertato che l'adattamento edilizio per la carteggiatura, stuccatura e tinteggiatura di due ambienti innovativi destinati all' Aula delle Narrazioni e all' Aula 3.0 è stato eseguito a regola d'arte, con la fornitura e la posa in opera di materiale corrispondente per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto e precisamente:
 - a) Corretta applicazione della pittura in tutti gli ambienti;
 - b) Finitura uniforme e assenza di difetti;
 - c) Nessun problema di adesione della pittura;
 - d) Grado di copertura elevato.
- è stata visionata tutta la documentazione tecnica fornita dall'Appaltatore;
- l'Appaltatore ha trasmesso all'Istituzione Scolastica la documentazione probatoria circa la conformità dei materiali, allegato «B» al presente certificato di regolare esecuzione;

CERTIFICA

- che i lavori di pitturazione eseguiti dal suddetto Appaltatore risultano, in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite, corrispondenti e conformi, in termini di quantità e qualità, ai lavori contrattualmente previsti, nel rispetto delle condizioni e dei prezzi previsti, della documentazione di gara e della tempistica di realizzazione in coerenza con il cronoprogramma PNRR previsto dall'Investimento Scuola 4.0;
- che i lavori di pitturazione rispettano pienamente i criteri minimi ambientali (CAM), conformemente a quanto previsto dal Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI " pubblicato in G.U. 183 del 6/8/2022 (di seguito Piano);
- > che l'Appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in corso di esecuzione;
- > di autorizzare il suddetto Appaltatore ad emettere la fattura relativa ai beni forniti nel periodo di esecuzione dell'affidamento, per un importo pari a euro per un importo pari a di € 6.662,31 (oltre IVA) (€ 8.128,02 IVA compresa);
- nel dare atto della rispondenza dell'affidamento eseguito alle prescrizioni contrattuali, il/la sottoscritto/a emette il presente certificato di regolare esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 38 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Allegati:

- A. Certificato di verifica di regolarità rettificato;
- B. Documentazione rilasciata dall'Appaltatore/altra documentazione probatoria.

Noicàttaro, 08/04/2024

Il Responsabile Unico del Progetto Dott.ssa Giuseppina lannuzzi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa









